



Usuário: NATALIA MARIA DOS SANTOS
CPF: 076.227.514-64

Sair do Sistema
09/05/2023 07:38 - v.3.9.5-b7762055

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

1 Convênio 910801/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

11.097.292/0001-49 - MUNICIPIO DE LIMOEIRO

Voltar

Versão: 4

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF
- LAE
- SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

- Dados Gerais
- Frentes de Obra
- PO
- PLQ
- CFF

Visão das Parcelas por Macrosserviço

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 90.762,18	—	1	JUL/2023	10,81 %	10,81 %	R\$ 9.811,39
				2	AGO/2023	17,07 %	27,88 %	R\$ 25.304,50
				3	SET/2023	20,97 %	48,85 %	R\$ 44.337,32
				4	OUT/2023	17,62 %	66,47 %	R\$ 60.329,62
				5	NOV/2023	16,27 %	82,74 %	R\$ 75.096,63
				6	DEZ/2023	17,26 %	100,00 %	R\$ 90.762,18
2	SERVIÇOS PREMILINARES	R\$ 13.717,30	—	1	JUL/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 13.717,30
				2	AGO/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.717,30

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				3	SET/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.717,30
				4	OUT/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.717,30
				5	NOV/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.717,30
				6	DEZ/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.717,30
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 37.350,51	—	1	JUL/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 37.350,51
				2	AGO/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 37.350,51
				3	SET/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 37.350,51
				4	OUT/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 37.350,51
				5	NOV/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 37.350,51
				6	DEZ/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 37.350,51
4	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 453.628,09	—	1	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	AGO/2023	20,00 %	20,00 %	R\$ 90.725,62
				3	SET/2023	20,00 %	40,00 %	R\$ 181.451,24
				4	OUT/2023	20,00 %	60,00 %	R\$ 272.176,85
				5	NOV/2023	20,00 %	80,00 %	R\$ 362.902,47
				6	DEZ/2023	20,00 %	100,00 %	R\$ 453.628,09
5	BANCOS	R\$ 155.712,00	—	1	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	SET/2023	30,00 %	30,00 %	R\$ 46.713,60
				4	OUT/2023	30,00 %	60,00 %	R\$ 93.427,20
				5	NOV/2023	20,00 %	80,00 %	R\$ 124.569,60
				6	DEZ/2023	20,00 %	100,00 %	R\$ 155.712,00
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 40.927,85	—	1	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	SET/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	OUT/2023	30,00 %	30,00 %	R\$ 12.278,36
				5	NOV/2023	40,00 %	70,00 %	R\$ 28.649,50
				6	DEZ/2023	30,00 %	100,00 %	R\$ 40.927,85
7	PISOS E CALÇADAS	R\$ 135.928,14	—	1	JUL/2023	30,00 %	30,00 %	R\$ 40.778,44
				2	AGO/2023	40,00 %	70,00 %	R\$ 95.149,70

N° do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				3	SET/2023	30,00 %	100,00 %	R\$ 135.928,14
				4	OUT/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 135.928,14
				5	NOV/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 135.928,14
				6	DEZ/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 135.928,14
				1	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
8	DRENAGEM	R\$ 11.033,35	—	2	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	SET/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	OUT/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	NOV/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	DEZ/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 11.033,35
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.605,79	—	1	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	SET/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	OUT/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	NOV/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	DEZ/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 1.605,79

Cronograma Físico-Financeiro

N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
1	JUL/2023	10,81 %	10,81 %	R\$ 101.657,64
2	AGO/2023	17,07 %	27,88 %	R\$ 262.247,63
3	SET/2023	20,97 %	48,85 %	R\$ 459.498,11
4	OUT/2023	17,62 %	66,46 %	R\$ 625.207,98
5	NOV/2023	16,27 %	82,73 %	R\$ 778.214,15
6	DEZ/2023	17,27 %	100,00 %	R\$ 940.665,21