



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Construção de 01 (um) Ginásio Poliesportivo Regional no Município de Limoeiro/PE

Convênio: 817756/2015 Operação: 1.025.607-37

Local: LOTEAMENTO PORTAL DO LIMOEIRO, ENTRE AS RUAS A, C, H, E, I, BARRIO JUA, S/N, LIMOEIRO/PE

Data: 23/11/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL ETAPA (R\$)	1º MÊS 03/2023	2º MÊS 04/2023	3º MÊS 05/2023	4º MÊS 06/2023	5º MÊS 07/2023	6º MÊS 08/2023	7º MÊS 09/2023	8º MÊS 10/2023	9º MÊS 11/2023	10º MÊS 12/2023	11º MÊS 01/2024	12º MÊS 02/2024	13º MÊS 03/2024	14º MÊS 04/2024	15º MÊS 05/2024	16º MÊS 06/2024	17º MÊS 07/2024	18º MÊS 08/2024	19º MÊS 09/2024	20º MÊS 10/2024	21º MÊS 11/2024	22º MÊS 12/2024	23º MÊS 01/2025	12 DIAS 02/2025
1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	422.276,65	2.280,29 0,54%	2.280,29 0,54%	18.466,95 4,41%	26.814,57 6,35%	26.899,02 6,37%	27.532,44 6,52%	29.686,05 7,03%	27.628,03 6,59%	28.841,50 6,83%	11.579,38 2,74%	16.342,11 3,87%	15.075,28 3,57%	14.906,37 3,55%	14.357,41 3,40%	18.969,22 4,49%	21.916,16 5,19%	26.434,52 6,25%	27.405,76 6,49%	23.351,90 5,53%	15.533,78 3,66%	10.430,23 2,47%	7.652,62 1,81%	4.095,08 0,97%	3.209,30 0,78%
1.2.1	FUNDAÇÃO	734.337,40	73.433,74 10,00%	73.433,74 10,00%	110.150,61 15,00%	110.150,61 15,00%	110.150,61 15,00%	110.150,61 15,00%	146.867,48 20,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	ESTRUTURA	4.991.309,04	0,00	0,00	485.130,50 9,72%	763.556,36 15,29%	763.556,36 15,29%	763.556,36 15,29%	763.556,36 15,29%	763.556,36 15,29%	763.556,36 15,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS	526.624,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.662,47 10,00%	78.993,70 15,00%	78.993,70 15,00%	78.993,70 15,00%	78.993,70 15,00%	78.993,70 15,00%	78.993,70 15,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	PISO INTERNO E RODAPÉS	1.334.062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.406,26 10,00%	200.109,39 15,00%	200.109,39 15,00%	200.109,39 15,00%	200.109,39 15,00%	133.406,26 10,00%	133.406,26 10,00%	133.406,26 10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	655.339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.768,95 5,00%	65.537,90 10,00%	98.306,85 15,00%	131.067,79 20,00%	131.067,79 20,00%	98.306,85 15,00%	65.537,90 10,00%	32.768,95 5,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	ESQUADRIAS/GRANIL E CORRIMÃO	566.662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.333,13 5,00%	84.999,38 15,00%	84.999,38 15,00%	113.332,50 20,00%	113.332,50 20,00%	84.999,38 15,00%	56.662,52 10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	COBERTURA	2.481.957,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.195,75 10,00%	360.293,63 15,00%	480.391,51 20,00%	600.489,38 25,00%	480.391,51 20,00%	248.195,75 10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	PINTURA	403.204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.320,42 10,00%	80.640,85 20,00%	80.640,85 20,00%	80.640,85 20,00%	80.640,85 20,00%	40.320,42 10,00%	0,00	
1.2.9	FORROS	52.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,71 10,00%	7.869,07 15,00%	10.481,43 20,00%	13.101,79 25,00%	13.101,79 25,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	269.450,40	0,00	0,00	26.945,04 10,00%	26.945,04 10,00%	26.945,04 10,00%	13.472,52 5,00%	13.472,52 5,00%	13.472,52 5,00%	13.472,52 5,00%	13.472,52 5,00%	13.472,52 5,00%	13.472,52 5,00%	13.472,52 5,00%	13.472,52 5,00%	13.472,52 5,00%	13.472,52 5,00%	13.472,52 5,00%	13.472,52 5,00%	13.472,52 5,00%	13.472,52 5,00%	13.472,52 5,00%	13.472,52 5,00%	13.472,52 5,00%	0,00
1.2.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	156.051,43	0,00	0,00	7.802,57 5,00%	3.121,03 2,00%	4.681,54 3,00%	4.681,54 3,00%	4.681,54 3,00%	4.681,54 3,00%	4.681,54 3,00%	23.407,71 15,00%	15.605,14 10,00%	15.605,14 10,00%	7.802,57 5,00%	7.802,57 5,00%	7.802,57 5,00%	7.802,57 5,00%	7.802,57 5,00%	7.802,57 5,00%	7.802,57 5,00%	7.802,57 5,00%	7.802,57 5,00%	7.802,57 5,00%	7.802,57 5,00%	0,00
1.2.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	745.607,64	0,00	0,00	14.912,15 2,00%	22.368,23 3,00%	22.368,23 3,00%	22.368,23 3,00%	22.368,23 3,00%	22.368,23 3,00%	22.368,23 3,00%	111.841,15 15,00%	74.560,76 10,00%	74.560,76 10,00%	37.280,38 5,00%	37.280,38 5,00%	37.280,38 5,00%	37.280,38 5,00%	37.280,38 5,00%	37.280,38 5,00%	37.280,38 5,00%	37.280,38 5,00%	37.280,38 5,00%	37.280,38 5,00%	37.280,38 5,00%	0,00
1.2.13	INSTALAÇÕES DE GÁS E VÍDEO	18.288,62	0,00	0,00	0,00	0,00	365,19 2,00%	547,79 3,00%	547,79 3,00%	547,79 3,00%	547,79 3,00%	547,79 3,00%	547,79 3,00%	547,79 3,00%	2.738,94 15,00%	1.825,96 10,00%	1.825,96 10,00%	1.825,96 10,00%	1.825,96 10,00%	1.825,96 10,00%	1.825,96 10,00%	1.825,96 10,00%	1.825,96 10,00%	1.825,96 10,00%	1.825,96 10,00%	0,00
1.2.14	INSTALAÇÕES PARA RAO-X/SPDA	68.733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,67 2,00%	2.062,01 3,00%	2.062,01 3,00%	2.062,01 3,00%	2.062,01 3,00%	10.310,05 15,00%	6.873,37 10,00%	6.873,37 10,00%	6.873,37 10,00%	3.436,68 5,00%	3.436,68 5,00%	3.436,68 5,00%	3.436,68 5,00%	3.436,68 5,00%	3.436,68 5,00%	3.436,68 5,00%	3.436,68 5,00%	3.436,68 5,00%	3.436,68 5,00%	0,00
1.2.15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	206.532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.326,62 5,00%	20.653,24 10,00%	20.653,24 10,00%	20.653,24 10,00%	10.326,62 5,00%	10.326,62 5,00%	10.326,62 5,00%	10.326,62 5,00%	10.326,62 5,00%	10.326,62 5,00%	10.326,62 5,00%	10.326,62 5,00%	10.326,62 5,00%	10.326,62 5,00%	0,00
1.2.16	ÁREA EXTERNA	362.246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.224,63 10,00%	36.224,63 10,00%	36.224,63 10,00%	36.224,63 10,00%	36.224,63 10,00%	36.224,63 10,00%	36.224,63 10,00%	0,00
1.2.17	DIVERSOS	126.626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.662,63 10,00%	12.662,63 10,00%	12.662,63 10,00%	12.662,63 10,00%	12.662,63 10,00%	12.662,63 10,00%	12.662,63 10,00%	0,00
1.2.18	SISTEMA DE EXAUSTÃO	104.015,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.803,02 20,00%	20.803,02 20,00%	20.803,02 20,00%	20.803,02 20,00%	20.803,02 20,00%	20.803,02 20,00%	20.803,02 20,00%	0,00
1.2.19	SERVIÇOS FINAIS	20.949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.949,81 100,00%
	TOTAL:	13.886.652,36																								
	PERÍODO:	%	0,55%	0,55%	4,67%	6,43%	6,44%	6,60%	7,00%	6,86%	7,10%	4,13%	3,87%	3,50%	3,50%	4,20%	6,40%	6,22%	5,37%	3,63%	1,24%	0,94%	0,78%	0,31%		
	ACUMULADO:	R\$	75.714,03	151.428,07	799.836,30	1.682.932,13	2.587.872,93	3.504.891,44	4.545.659,79	5.497.976,09	6.483.707,43	6.896.789,81	7.476.300,16	8.021.160,01	8.566.710,35	9.052.648,27	9.694.109,09	10.432.910,94	11.322.862,14	12.185.687,59	12.931.576,91	13.435.141,65	13.607.011,65	13.737.278,81	13.843.381,52	13.886.652,36